

## 変 更 契 約

工 事 名	三原税務署空調設備更新工事（変更契約）
工 事 場 所	広島県三原市宮沖2丁目12番1号 三原税務署
工 事 種 別	機械設備工事一式
工 事 概 要	空調設備更新工事
工 事 期 間	令和8年4月16日から令和8年7月31日まで
契約の相手方及び住所	岡山県岡山市南区浜野2丁目5-45 株式会社馬場工務店
契 約 変 更 年 月 日	令和8年6月24日
変 更 前 の 契 約 金 額	11,000,000円（税込み） 【 10,000,000円（税抜き） 】
変 更 金 額	5,100,000円（税込み） 【 4,636,364円（税抜き） 】
変 更 後 の 契 約 金 額	16,100,000円（税込み） 【 14,636,364円（税抜き） 】
変 更 契 約 理 由	本工事の施工にあたり、中東情勢の緊迫化等に起因する原材料価格の高騰及び物流遅延の影響を受け、当初設計の予定部材を落札金額で調達することが困難となったため、工期の厳守及び経済性の観点から、当初設計同等以上の機能・品質を有し、かつ工期内に確実な納品が可能である最安価な代替部材へと仕様を変更する必要があることから、当初設計を変更するものである。